

**В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за сентябрь 2017г.**

Раскрытие информации абзаца 18 пп. «б» п.11: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

<b>Работы участка ТП и ЛЭП ТЭС в сентябрь 2017г.</b>			
<b>№ п\п\</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Вид работы</b>	<b>Дата ремонта</b>
1	Трансформаторная подстанция КТП-43	ППР	02.09.2017г.
2	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-3 яч.20-30	ППР	03.09.2017г.
3	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-12 яч.0-10	ППР	09.09.2017г.
4	Трансформаторная подстанция КТП-172	ППР	10.09.2017г.
5	Трансформаторная подстанция РУ-6кВ КТП-183 яч.1-5	ППР	17.09.2017г.
6	Трансформаторная подстанция КТП-91	ППР	24.09.2017г.
7	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-4 яч.6	Демонтаж, ремонт и монтаж масляного выключателя высоковольтной ячейки.	01.09.2017г.
8	Трансформаторная подстанция КТП-103	Демонтаж и монтаж силового трансформатора Т2 ТМЗ-1000/6/0,4	01-02.09.2017г.
9	Трансформаторная подстанция КТП-64	Ремонт силового трансформатора ТМЗ-630/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла ВГ	03.09.2017г.
10	Кабельная линия КП-6 яч.17 - КТП-62	Отыскание повреждения кабеля с выполнением работ ручной раскопки. Прокладка кабеля ААШВ-6кВ сеч. 3х185 - 15м и 8м на поврежденных участках с установкой соединительных муфт в кол-ве 2шт. и монтажом концевой муфты в кол-ве - 1шт..	04-11.09.2017г.
11	Кабельная линия КП-16 яч.8 - КТП КТН-12а	Отыскание повреждения кабеля с выполнением работ по выпиливанию деревьев и шурфлению кабеля в районе КНС-12а. Вскрытие трассы с применением экскаватора.	12-15.09.2017г.
12	Кабельная линия КП-7 - КТП-70	Крепление кабельных конструкций кабельной трассы.	16.09.2017г.
13	Кабельная линия КП-16 яч.8 - КТП КТН-12а	Прокладка кабеля в районе КНС-12а ААШВ-6кВ сеч. 3х185 - 8 м на поврежденном участке с установкой соединительных муфт в кол-ве 3шт. и монтажом концевой муфты в кол-ве - 1шт.	19-22.09.2017г.
14	Наружное освещение завода	Ремонт периметра освещения с заменой ламп.	20-21.09.2017г.

15	Кабельная линия КП-16 яч.8 - КТП КТН-12а	Отыскание повреждения кабеля с выполнением работ по ручной копке кабельной трассы в районе Рамного корпуса. Вскрытие трассы с применением экскаватора. Прокладка кабеля ААШВ-6кВ сеч. 3х185 - 15м на поврежденном участке с установкой соединительных муфт в кол-ве 2шт.	25-28.09.2017г.
----	---	--	-----------------